

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 02														
 A K C DE SOUZA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 54.927.373/0001-31 Obs: REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DIGITAL NO CRAS - ESTRADA 4		Contato: 003/2025-SEMTDES		Modalidade:	Dispensa - 004/2025		Índice da obra	17/03/2025	Término Previsto	14/06/2025	Última Medição	12/06/2025		
		CNPJ: 54.927.373/0001-31		Endereço:	Rua: Pindobal, Cidade Nova, Belterra, PA, CEP 68143000									
		Boletim de medição atual: MED. 02		Período da Medição		de 23/04/2025 até 12/06/2025		Dias corridos desde a medição anterior		51 dias	Dias corridos desde o início da obra	87 dias	Prazo para conclusão da obra: 2 dias	
Valor do contrato: R\$ 121.953,65		Executado na MED. 02 (61,91%)		R\$ 75.504,81		Acumulado até a MED. 02 (100%)		R\$ 121.953,65		A executar (0%)		R\$ -		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	QUANTIDADES S. EMP	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	VALORES GLOBAIS (R\$)	EXECUTADO NA MED. 02	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 02	SALDO A EXECUTAR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Plano de obra em tinta com plotagem de gráfica	m²	4,00	4,00			1.589,49		1.589,49	0	RS	-		
1.2	Locação da obra e bens	m²	81,00	81,00			606,89		606,89	0	RS	-		
2	MONTAGEM DE TERRA						295,78		295,78	0	RS	-		
2.1	Escavação manual de até 1,5m de profundidade		2,00	2,00			205,78		205,78	0	RS	-		
3	FUNDIÇÃO						14.492,61		14.492,61	0	RS	-		
3.1	ARRAMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 05/2021	KG	210,00	210,00			3.555,30		3.555,30	0	RS	-		
3.2	CORTE E COBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF. 05/2022	KG	45,00	45,00			604,35		604,35	0	RS	-		
3.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	6,35	6,35			5.643,68		5.643,68	0	RS	-		
3.4	Forma 2 metros lineares (pvc, desformas)	m²	32,60	32,60			3.149,16		3.149,16	0	RS	-		
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃO AF. 08/2023	m²	27,60	27,60			1.539,52		1.539,52	0	RS	-		
4	PAREDES E PAINÉIS						37.474,18		37.474,18	16.578,29	RS	-		
4.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X24 CM @ ESPESSURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MAMMAL AF. 10/2023	m³	149,00	149,00			16.578,29		16.578,29	0	RS	-		
4.2	MASSA DE ACABAMENTO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÁCUO E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MAMMAL AF. 10/2023	m³	294,00	294,00			2.775,36		2.775,36	0	RS	-		
4.3	Reboco com argamassa 1:5 ARE. Puro	m²	265,00	265,00			14.633,30		14.633,30	0	RS	-		
4.4	Reboco com argamassa 1:5 ARE. Puro	m²	29,00	29,00			1.374,31		1.374,31	0	RS	-		
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF. 02/2023, PE. ESTRUTURA	m²	29,00	29,00			2.119,90		2.119,90	0	RS	-		
5	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	158,00	158,00			2.370,00		2.370,00	0	RS	-		
5.2	CORTE E COBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF. 05/2022	KG	40,00	40,00			537,2		537,2	0	RS	-		
5.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA SECO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	1,40	1,40			1.183,08		1.183,08	0	RS	-		
5.4	CONTRAVERGA MOLDADE EM LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM AF. 03/2024	M	10,50	10,50			574,45		574,45	0	RS	-		
5.5	VERGA MOLDADE EM LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM AF. 03/2024	M	15,60	15,60			1.068,75		1.068,75	0	RS	-		
5.6	Concreto armado FCK=20MPa com forma aparente - 1 (apresentando face, acabamento e acabamento)	m³	0,91	0,91			3.849,19		3.849,20	0	RS	-		
6	COBERTURA						18.846,11		18.846,11	RS	-			
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TOMADA DE ÁGUA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPOZITIVO VERTICAL AF. 07/2018	UN	2,00	2,00			3.377,86		3.377,86	0	RS	-		
6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE ACOULAMENTO E 6,5, 5,5 CM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMANT AF. 07/2019	m²	98,00	98,00			5.576,20		5.576,20	0	RS	-		
6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ACOULAMENTO E 6,5, 5,5 CM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMANT AF. 07/2019	m²	105,00	105,00			8.833,65		8.833,65	0	RS	-		
6.4	Cumeeira em aço galvanizado	m	12,00	12,00			1.058,40		1.058,40	0	RS	-		
7	PISO						13.629,76		13.629,76	4.017,69	RS	-		
7.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalta de 30x30x5 mm	m²	80,00	80,00			4.017,69		4.017,69	0	RS	-		
7.2	ARRAMAÇÃO DE CIMENTO AREIA SEM VÁCUO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF. 02/2023, PE. EXISTENTE DE PASSADO CALÇADO DE CONCRETO COM CIMENTO MOLDOADO EM LOCO, FEITO EM OBRA	m²	80,00	80,00			5.867,20		5.867,20	0	RS	-		
7.3	ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ARMADA AF. 08/2023	m²	1,25	1,25			1.569,97		1.569,97	0	RS	-		
7.4	Revestimento cerâmico de 30x30x5 mm para piso com placas tipo esmalta de 30x30x5 mm	M	31,15	31,15			361,96		361,96	0	RS	-		
7.5	Revestimento cerâmico de 30x30x5 mm para piso com placas tipo esmalta de 30x30x5 mm	M	10,50	10,50			1.813,03		1.813,03	0	RS	-		
8	ESQUADRIAS						12.903,39		12.903,39	0	RS	-		
8.1	Vidro temperado isolado 4+4mm com ferragens	m²	17,15	17,15			10.332,15		10.332,15	0	RS	-		
8.2	Porta em madeira laminada	m²	3,36	3,36			1.855,66		1.855,66	0	RS	-		
8.3	Porta em madeira laminada, ALUMÍNIO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO - 1 DEMÃO AF. 01/2018	m²	6,72	6,72			82,18		82,18	0	RS	-		
8.4	DOBRADIÇA EM AÇO INOX 3" X 1/2" E 1" X 3/2" MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	9,00	9,00			213,03		213,03	0	RS	-		
8.5	FECHADORA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2018	UN	2,00	2,00			220,28		220,28	0	RS	-		
9	FORRO PVC LISO						1.228,72		1.228,72	RS	-			
9.1	FORRO EM REGIÃO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIORCIONAL DE FIVACIA AF. 08/2023	m²	10,00	10,00			981,4		981,4	0	RS	-		
9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO RIGIDO-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO AF. 08/2023	M	18,00	18,00			247,32		247,32	0	RS	-		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						7.395,85		7.395,85	RS	-			
10.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (cobertura)	un	1,00	1,00			929,61		929,61	0	RS	-		
10.2	Interruptor diferencial residual 40A/30mA/4P	un	1,00	1,00			334,3		334,3	0	RS	-		
10.3	Protetor contra curto-chasse II, 1P, 20kA, 175V	un	2,00	2,00			208,66		208,66	0	RS	-		
10.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			14,01		14,01	0	RS	-		
10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	2,00	2,00			29,54		29,54	0	RS	-		
10.6	Ponto de força 3-fase, 3-seg e disjuntor acima de 2000W	pt	2,00	2,00			737,06		737,06	0	RS	-		
10.7	Luminária embutida (LED 2x2W, 600K ou 4.000K ou 1.400K ou 1.600K)	un	5,00	5,00			907		907	0	RS	-		
10.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00			126,24		126,24	0	RS	-		
10.9	PORTO DE ILUMINAÇÃO RESISTENCIAL, INCLUSO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMAMENTO	UN	1,00	1,00			239,91		239,91	0	RS	-		
10.10	INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMAMENTO (EXCLUINDO PORTO DE ILUMINAÇÃO RESISTENCIAL)	UN	3,00	3,00			613,74		613,74	0	RS	-		
10.11	PORTO DE ILUMINAÇÃO RESISTENCIAL, INCLUSO TOMADA (2 MODOS), HADROV, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMAMENTO. AF. 01/2018	UN	11,00	11,00			3.017,74		3.017,74	0	RS	-		
10.12	Porto de força 3-fase e 3-seg, com disjuntor pvc rígido embutido, 3/4"	un	3,00	3,00			638,64		638,64	0	RS	-		
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.566,42		1.566,42	0	RS	-		
11.1	Disco pvc 200x200x20mm, de parede 1/2" Ø 200mm	un	2,00	2,00			206,42		206,42	0	RS	-		
11.2	PORTO DE ILUMINAÇÃO RESISTENCIAL, INCLUSO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMAMENTO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHAMAMENTO EM ALVENARIA AF. 10/2014	UN	4,00	4,00			662,92		662,92	0	RS	-		
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solável de Ø 100 mm (veja sanitário)	pt	2,00	2,00			234,66		234,66	0	RS	-		
11.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solável de Ø 40 mm (veja sanitário, metano, gás sulfídrico, etc.)	un	4,00	4,00			351,64		351,64	0	RS	-		
11.5	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DEGRADAÇÃO OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	2,00	2,00			47,78		47,78	0	RS	-		
12	LOCAÇÃO E ACESSÓRIOS						3.116,38		3.116,38	RS	-			
12.1	LAVATÓRIO LOCAÇÃO BANCADA SUSPENSO 2000 X 3000 CM EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSO BRIFLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENXATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR	UN	2,00	2,00			611,34		611,34	0	RS	-		
12.2	BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENXATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	2,00	2,00			1.481,52		1.481,52	0	RS	-		
12.3	BARRA DE AÇO INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	4,00	4,00			1.017,52		1.017,52	0	RS	-		
TOTAIS DA MEDIÇÃO							RS 121.953,65	RS 46.448,84	RS 75.504,81	RS 38,89%	61,91%	0,00%		
ALBERT KENNEDY CASTRO DE SOUZA - ENG CIVIL CREA PA 15214856-5														