



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 01.614.112/0001-03

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1 – Identificação

Convenente Prefeitura Municipal de Belterra	Convênio nº 034/2022	
Aquisição de 89.000 litros de Óleo Diesel para recuperação e Manutenção de 112.72 quilômetros de estradas e vicinais na zona rural do Município de Belterra/PA.		
Valor Total Conveniado (R\$)	Valor Concedente (R\$)	Valor Convenente (R\$)
520.648,76	R\$ 400.000,00	R\$ 120.648,76

2 – Dados da contratação

TRANSBETUME COMERCIO E TRANSPORTES DE BETUME LTDA	TRANSBETUME COMERCIO E TRANSPORTES DE BETUME LTDA		
Valor contratado R\$ 695.980,00	Valor Licitado R\$ 695.980,00	Valor executado R\$ 695.980,00	Especificar o valor total Efetivamente gasto e pago R\$ 695.980,00

3 – Relatório Consubstanciado da Execução dos Serviços

3.1	Ações Programadas: <ul style="list-style-type: none">✓ Serviço de terraplanagem;✓ Empréstimo de materiais;✓ Aterros de trechos, para prevenir futuras ocorrências de recalque.
3.2	Ações Executadas: Conforme descrito no projeto básico, foi executado os serviços de terraplanagem das vicinais, assim como também a limpeza lateral e também em determinados pontos dos trajetos foi realizado o aumento da base e sub-base, proporcionando desta maneira o nivelamento do trecho que sofriam com recorrentes recalques e sua estrutura.
3.3	Dificuldades encontradas: <ul style="list-style-type: none">✓ Acesso à Jazida para retirada do material;✓ Potenciais chuvas torrenciais;

- ✓ Dificuldade de acessibilidade à trechos do trajeto que estavam intrafegáveis;

3.4 Soluções adotadas:

Diante das dificuldades mencionadas no item 3.3, a solução adotada foi o preparado/manutenção da via que de acesso ao posto/jazida de empréstimo de material, assim como também aos pontos intrafegáveis.

3.5 Benefícios alcançados:

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é a recuperação das vicinais possibilitará a comunidade rural e ribeirinha o acesso às parcelas, facilitando o transporte da população e da produção para o comércio, bem como também viabilizará aos demais benefícios.

4 – Resumo

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO: 100%	PERCENTUAL FINANCEIRO EXECUTADO: 100%
---	---

5 – Encaminhamento

Ao Prefeito Municipal de Belterra, para conhecimento e providências.

Jânio Patrik Rocha da Silva
Eng. Civil – CREA 151630429/2 PA

Belterra 28 de fevereiro de 2023

6 – Aprovação do Prefeito Municipal

Considero aprovado o presente Relatório de Cumprimento do Objeto,

Belterra, 28/02/2023

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
Prefeito Municipal de Belterra