



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CNPJ 01.614.112/0001-03

RELATÓRIO DE CONVÊNIOS E PRÉ-CONVÊNIOS ATIVOS PLATAFORMA + BRASIL – JUNHO DE 2022

	NÚMERO DO CONVÊNIO/PRÉ-CONVÊNIO	CONCEDENTE	PROGRAMA/OBJETO	ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	UNIDADE GESTORA BENEFICIADA
1	913150/2021	Ministério da Cidadania	Aquisição e instalação de equipamentos para academias ao ar livre no Município de Belterra/PA.	29/11/2021*	31/10/2022	R\$ 250.000,00 Valor de Repasse + R\$ 2.313,74 Valor da Contrapartida = R\$ 252.313,74 Valor Global.	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
2	908160/2020	Ministério da Cidadania	Aquisição e instalação de equipamentos para academias de esporte no município de Belterra-Pa.	31/12/2020	30/06/2022	R\$250.000,00 Valor de Repasse + R\$4.500,00 Valor Contrapartida Financeira = R\$ 254.500,00 Valor Global.	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
3	900434/2020	Ministério do Desenvolvimento Regional	Sistema de Abastecimento de água: 02poços	26/06/2020	26/06/2022	R\$238.856,00 Valor de Repasse + R\$ 68.495,88Valor Contrapartida Financeira =R\$ 307.351,88 Valor Global	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
4	892931/2019	Ministério da Cidadania	Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS – Aquisição de bens Micro-ônibus	27/12/2019	27/08/2022	Valor de repasse: R\$250.000,00 + Valor de Contrapartida: R\$: 5.000,00 + R\$65.800,00= Valor Global R\$ 320.000,00(Após TA de Acréscimo de contrapartida).	Fundo Municipal de Assistência Social.
5	878579/2018	Ministério da Cidadania	Construção de uma quadra poliesportiva-Quadra Com. Amapá	02/10/2018	26/03/2022	R\$ 299.047,62 Valor de Repasse + R\$ 3.300,00 Valor Contrapartida Financeira =R\$ 302.347,62 Valor Global	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
6	850307/2017	Ministério do Desenvolvimento Regional	Aquisição de Trator Agrícola e implementos, visando o fortalecimento da atividade produtiva do município de Belterra/PA.	29/12/2017	15/01/2022	R\$65.369,26 Valor de Repasse + R\$ 7.330,74 Valor da Contrapartida=R\$ 572.700,00 Valor Global	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
7	802767/2014	Fundação Nacional de Saúde	Banheiros - MSD	05/12/2014	15/09/2022	R\$ 552.197,33 Valor de Repasse + R\$ 30.831,02 Valor Contrapartida Financeira =R\$ 583.028,35 Valor Global.	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CNPJ 01.614.112/0001-03

8	787874/2013	Fundação Nacional de Saúde	Sistema de Abastecimento de Água- Poço São Cristóvão	31/12/2013	11/10/2022	R\$ 249.994,99 Valor de Repasse + R\$ 72.670,02 Valor Contrapartida Financeira = R\$ 322.665,01 Valor Global	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
---	-------------	----------------------------	--	------------	------------	---	---

OBSERVAÇÕES:

1-Convênio em execução. Processo licitatório realizado com parecer do Concedente emitido no dia 26/05/2022. Aguardando desembolso do recurso do Governo Federal.

2- O Convênio encontra-se em fase de execução. O desembolso da primeira parcela do recurso do Governo Federal ocorreu em 14/12/2021. Devido á desistência das empresas para entrega de itens, o ministério autorizou nova licitação. Documentação foi enviada á secretaria de administração para providencias quanto ao novo processo licitatório. Licitação em andamento.

3- Convênio em execução. Processo licitatório concluído e com parecer de aceite da mandatária. Aguardando o desembolso do recurso do Governo Federal.

4- O convênio encontra-se com a prestação de contas em análise, que foi iniciada por antecipação, pois o pagamento do bem adquirido, o micro-ônibus adaptado 0 km, foi realizado em 24/05/2021.

5- O convênio encontra-se em fase de prestação de contas. Foram realizados cinco pagamentos associados ao cumprimento das metas do referido objeto, sendo:

1º Boletim de medição valor R\$ 34.511,20 (Fundações, Movimentação de Terra, Serviços Preliminares, Mobilização / Desmobilização, Canteiro de Obra;

2º Boletim de medição valor R\$ 54.600,20 (Fundações, SUPERESTRUTURA);

3º Boletim de medição valor R\$ 42.284,82 (Piso e administração da Obra).

4º Boletim de medição valor R\$ 132.799,45 (SUPERESTRUTURA) .

Ultimo boletim de medição valor R\$ 44.341,80 (Mobilização/desmobilização /serviços preliminares/pintura/instalações elétricas/sistema de proteção de descarga AT)

Obs. Obra concluída e vistoria técnica final realizada pela mandataria em 02/05/2022.

6- O convênio encontra-se com a prestação de contas em analise pelo Concedente.

7- O convênio está em execução. O desembolso da primeira parcela do repasse do Governo Federal ocorreu em 24/11/2021, valor de R\$ 276.098,67 (Duzentos e Setenta e Seis mil e Noventa e Oito reais Sessenta e Sete Centavos). Foi realizado os pagamentos:

1º Boletim de medição em 11/03/2022, no Valor de R\$74.301,61 referente a cinco módulos sanitários domiciliares - MSD executados;

2º Boletim de medição em 15/05/2022 no Valor de R\$ 15.559,31 referente a um módulo sanitário para PNE.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CNPJ 01.614.112/0001-03

8- O Convênio encontra-se em execução. A Liberação da primeira parcela do repasse do Governo Federal ocorreu em 18/05/2021. O contrato administrativo nº 001/2020 com a empresa MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15- 407.625/0001-40, oriundo do processo de Dispensa nº 001/2020 – SEMAF, expirou e a empresa não cumpriu com o objeto licitado nem tampouco iniciou a obra, sendo assim extinguiu-se o vínculo contratual. O setor de engenharia da PMB realizou a atualização do projeto de engenharia e este foi submetido á apreciação junto a FUNASA, para viabilizar novo processo licitatório. o processo licitatório está em andamento.

Eliane Brito Mendes
ELIANE BRITO MENDES

Matricula nº 181

GMC- Prefeitura Municipal de Belterra