



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
CNPJ 01.614.112/0001-03

**RELATÓRIO DE CONVÊNIOS E PRÉ-CONVÊNIOS ATIVOS PLATAFORMA + BRASIL – SETEMBRO DE 2022**

	<b>NÚMERO DO CONVÊNIO/PRÉ-CONVÊNIO</b>	<b>CONCEDENTE</b>	<b>PROGRAMA/OBJETO</b>	<b>ASSINATURA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>UNIDADE GESTORA BENEFICIADA</b>
1	913150/2021	Ministério da Cidadania	Aquisição e instalação de equipamentos para academias ao ar livre no Município de Belterra/PA.	29/11/2021*	29/01/2023	RS 250.000,00 Valor de Repasse + RS 2.313,74 Valor da Contrapartida = RS 252.313,74 Valor Global.	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
2	908160/2020	Ministério da Cidadania	Aquisição e instalação de equipamentos para academias de esporte no município de Belterra-Pa.	31/12/2020	06/02/2023	RS250.000,00 Valor de Repasse + RS4.500,00 Valor Contrapartida Financeira = RS 254.500,00 Valor Global.	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
3	900434/2020	Ministério do Desenvolvimento Regional	Sistema de Abastecimento de água: 02poços	26/06/2020	26/06/2023	RS238.856,00 Valor de Repasse + RS 68.495,88Valor Contrapartida Financeira =RS 307.351,88 Valor Global	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
4	892931/2019	Ministério da Cidadania	Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS – Aquisição de bens Micro-ônibus	27/12/2019	27/08/2022	Valor de repasse: R\$250.000,00 + Valor de Contrapartida: R\$: 5.000,00 + R\$65.800,00= Valor Global R\$ 320.000,00(Após TA de Acréscimo de contrapartida).	Fundo Municipal de Assistência Social.
5	878579/2018	Ministério da Cidadania	Construção de uma quadra poliesportiva-Quadra Com. Amapá	02/10/2018	26/03/2022	RS 299.047,62 Valor de Repasse + RS 3.300,00 Valor Contrapartida Financeira =RS 302.347,62 Valor Global	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
6	850307/2017	Ministério do Desenvolvimento Regional	Aquisição de Trator Agrícola e implementos, visando o fortalecimento da atividade produtiva do município de Belterra/PA.	29/12/2017	15/01/2022	R565.369,26 Valor de Repasse + RS 7.330,74 Valor da Contrapartida=RS 572.700,00 Valor Global	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
7	802767/2014	Fundação Nacional de Saúde	Banheiros - MSD	05/12/2014	15/09/2023	RS 552.197,33 Valor de Repasse + RS 30.831,02 Valor Contrapartida Financeira =RS 583.028,35 Valor Global.	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
CNPJ 01.614.112/0001-03

8	787874/2013	Fundação Nacional de Saúde	Sistema de Abastecimento de Água- Poço São Cristóvão	31/12/2013	11/10/2022	<b>R\$ 249.994,99 Valor de Repasse + R\$ 72.670,02 Valor Contrapartida Financeira = R\$ 322.665,01 Valor Global</b>	Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento-SEMAF
---	-------------	----------------------------	--	------------	------------	---	---

**OBSERVAÇÕES:**

1-Convênio em execução. Processo licitatório realizado com parecer do Concedente emitido no dia 26/05/2022. Aguardando desembolso do recurso do Governo Federal.

2- O Convênio encontra-se em fase de execução. O desembolso da primeira parcela do recurso do Governo Federal ocorreu em 14/12/2021. Devido á desistência das empresas para entrega de itens, o ministério autorizou nova licitação. O processo licitatório foi concluído e foi submetido ao ministério para análise do Concedente.

3- Convênio em execução. Processo licitatório concluído e com parecer de aceite da mandatária. Aguardando o desembolso do recurso do Governo Federal.

4- O convênio encontra-se com a prestação de contas em análise, que foi iniciada por antecipação, pois o pagamento do bem adquirido, o micro-ônibus adaptado 0 km, foi realizado em 24/05/2021.

5- O convênio encontra-se com prestação de contas concluída e aprovada pela instituição mandatária. Foram realizados cinco pagamentos associados ao cumprimento das metas do referido objeto, sendo:

**1º Boletim de medição** valor R\$ 34.511,20 (Fundações, Movimentação de Terra, Serviços Preliminares, Mobilização / Desmobilização, Canteiro de Obra;

**2º Boletim de medição** valor R\$ 54.600,20 (Fundações, SUPERESTRUTURA);

**3º Boletim de medição** valor R\$ 42.284,82 ( Piso e administração da Obra).

**4º Boletim de medição** valor R\$ 132.799,45 (SUPERESTRUTURA) .

**Ultimo boletim de medição** valor R\$ 44.341,80 (Mobilização/desmobilização /serviços preliminares/pintura/instalações elétricas/sistema de proteção de descarga AT)

Obs. Obra concluída e vistoria técnica final realizada pela mandatária em 02/05/2022.

6- O convênio encontra-se com a prestação de contas em análise pelo Concedente.

7- O convênio está em execução. O desembolso da segunda parcela do repasse do Governo Federal ocorreu em 20/09/2022, valor de R\$ 276.098,67 (Duzentos e Setenta e Seis mil e Noventa e Oito Reais Sessenta e Sete Centavos).Valor Global de R\$ 708.459,61(Setecentos e Oito mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavo). Foi realizado os pagamentos:

**1º Boletim de medição** em 11/03/2022, no Valor de R\$74.301,61 referente a cinco módulos sanitários domiciliares - MSD executados;

**2º Boletim de medição** em 15/05/2022 no Valor de R\$ 15.559,31 referente a um módulo sanitário para PNE.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
CNPJ 01.614.112/0001-03

**3º Boletim de medição** em 28/07/2022 no Valor de R\$ 182.769,04 referente a dez módulos sanitários domiciliares.

**8-** O Convênio encontra-se em execução. A Liberação da primeira parcela do repasse do Governo Federal ocorreu em 18/05/2021. O contrato administrativo nº 001/2020 com a empresa MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15- 407.625/0001-40, oriundo do processo de Dispensa nº 001/2020 – SEMAF, expirou e a empresa não cumpriu com o objeto licitado nem tampouco iniciou a obra, sendo assim extinguiu-se o vínculo contratual. O setor de engenharia da PMB realizou a atualização do projeto de engenharia e este foi submetido á apreciação junto a FUNASA, para viabilizar novo processo licitatório. O novo processo licitatório foi concluído e submetido a análise do Concedente em 01/07/2022, aguardando parecer.

*Eliane Brito Mendes*  
**ELIANE BRITO MENDES**  
Matricula nº 181  
GMC- Prefeitura Municipal de Belterra