



## AMPLIAÇÃO DA EMEF DARCY VARGAS LOCALIZADA NA ESTRADA 08 NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ EM BELTERRA-PA.

### 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	1º BM	2º BM	3º BM	% Acumulado	% Medido	A medir 4ºBM
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 6.527,10</b>	<b>R\$ 6.527,10</b>					<b>R\$ -</b>
1.1	Proprio	Mobilização e Desmobilização	UN	1,00	R\$ 1.962,94	R\$ 1.962,94	100%			100%		R\$ -
1.2	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	5,00	R\$ 177,78	R\$ 888,90	100%			100%		R\$ -
1.3	SEDOP	Locação da obra a trena	m²	156,06	R\$ 5,27	R\$ 822,44	100%			100%		R\$ -
1.4	SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	9,00	R\$ 316,98	R\$ 2.852,82	100%			100%		R\$ -
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E FUNDAÇÃO</b>						<b>R\$ 24.880,61</b>	<b>R\$ 17.416,43</b>	<b>R\$ 7.464,18</b>				<b>R\$ -</b>
2.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	0,96	R\$ 143,67	R\$ 137,92	70%	30%		100%		R\$ -
2.2	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,65	R\$ 79,59	R\$ 210,91	70%	30%		100%		R\$ -
2.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	209,40	R\$ 16,60	R\$ 3.476,04	70%	30%		100%		R\$ -
2.4	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,58	R\$ 18,95	R\$ 1.299,59	70%	30%		100%		R\$ -
2.5	SEDOP	Forma c/ madeira branca	m²	43,60	R\$ 105,47	R\$ 4.598,49	70%	30%		100%		R\$ -
2.6	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,61	R\$ 577,75	R\$ 2.085,68	70%	30%		100%		R\$ -
2.7	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	70,00	R\$ 114,46	R\$ 8.012,20	70%	30%		100%		R\$ -
2.8	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	32,70	R\$ 99,72	R\$ 3.260,84	70%	30%		100%		R\$ -
2.9	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	43,60	R\$ 41,26	R\$ 1.798,94	70%	30%		100%		R\$ -
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>R\$ 42.994,59</b>	<b>R\$ 14.406,60</b>	<b>R\$ 13.070,48</b>	<b>R\$ 11.775,89</b>	<b>R\$ 39.252,97</b>		<b>R\$ 3.741,62</b>
3.1	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	207,03	R\$ 74,17	R\$ 15.355,42				30%	100%	R\$ -
3.2	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	414,06	R\$ 12,62	R\$ 5.225,44	70%		30%	100%		R\$ -
3.3	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	356,31	R\$ 45,78	R\$ 16.311,87		70%	30%	100%		R\$ -
3.4	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	57,75	R\$ 40,87	R\$ 2.360,24		70%	30%	100%		R\$ -
3.5	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	57,75	R\$ 64,79	R\$ 3.741,62				0%	100%	R\$ 3.741,62
<b>ESTRUTURA</b>						<b>R\$ 16.514,38</b>	<b>R\$ 11.560,07</b>	<b>R\$ 4.954,31</b>	<b>R\$ 16.514,38</b>			<b>R\$ -</b>
4.1	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	129,10	R\$ 14,81	R\$ 1.911,97	70%		30%	100%		R\$ -
4.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,20	R\$ 19,51	R\$ 745,28	70%		30%	100%		R\$ -
4.3	SEDOP	Forma c/ madeira branca	m²	32,80	R\$ 105,47	R\$ 3.459,42	70%		30%	100%		R\$ -
4.4	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	3,00	R\$ 834,86	R\$ 2.504,58	70%		30%	100%		R\$ -
4.5	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,00	R\$ 48,81	R\$ 439,29	70%		30%	100%		R\$ -
4.6	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,00	R\$ 47,89	R\$ 431,01	70%		30%	100%		R\$ -
4.7	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,00	R\$ 36,18	R\$ 180,90	70%		30%	100%		R\$ -
4.8	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	109,00	R\$ 62,77	R\$ 6.841,93	70%		30%	100%		R\$ -
<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 38.389,89</b>	<b>R\$ 3.993,70</b>	<b>R\$ 17.932,43</b>	<b>R\$ 6.814,64</b>	<b>R\$ 28.740,77</b>		<b>R\$ -</b>
5.1	SEDOP	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	m²	198,10	R\$ 52,09	R\$ 10.319,03			60%	60%		R\$ -
5.2	Proprio	Estrutura em madeira de lei p/telha metálica - pc. Serrada	m²	198,10	R\$ 80,64	R\$ 15.974,78	25%	55%		80%		R\$ -
5.3	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	R\$ 1.829,26	R\$ 9.146,30		100%		100%		R\$ -
5.4	SEDOP	Cumeira em aço galvanizado	M	27,45	R\$ 37,84	R\$ 1.038,71			60%	60%		R\$ -
5.5	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,45	R\$ 69,62	R\$ 1.911,07				0%		R\$ -
<b>PISOS</b>						<b>R\$ 17.397,89</b>						<b>R\$ 10.793,74</b>
6.1	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	150,23	R\$ 49,22	R\$ 7.394,32					60%	R\$ 4.436,59
6.2	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	139,49	R\$ 58,99	R\$ 8.228,52					60%	R\$ 4.937,11
6.3	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	10,75	R\$ 66,47	R\$ 714,55					80%	R\$ 571,64
6.4	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,00	R\$ 122,79	R\$ 613,95					80%	R\$ 491,16
6.5	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	59,94	R\$ 7,45	R\$ 446,55					80%	R\$ 357,24
<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 9.889,79</b>						<b>R\$ -</b>
7.1	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	7,92	R\$ 515,55	R\$ 4.083,16						R\$ -
7.2	SEDOP	Ferragens p/ balancim (c/ corrente)	CJ	3,00	R\$ 48,84	R\$ 146,52						R\$ -
7.3	SEDOP	Ferragens p/ janela de correr	CJ	5,00	R\$ 86,74	R\$ 433,70						R\$ -
7.4	SEDOP	Porta em madeira lambrizada	m²	12,18	R\$ 377,45	R\$ 4.597,34					30%	R\$ 1.379,20
7.5	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 83,70	R\$ 334,80						R\$ -
7.6	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 98,09	R\$ 294,27						R\$ -
<b>FORRO</b>						<b>R\$ 5.409,90</b>		<b>R\$ 2.704,95</b>				<b>R\$ -</b>
8.1	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	56,79	R\$ 73,63	R\$ 4.181,45			50%	50%		R\$ -
8.2	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	96,50	R\$ 12,73	R\$ 1.228,45			50%	50%		R\$ -
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>						<b>R\$ 8.434,19</b>	<b>R\$ 1.719,89</b>	<b>R\$ 1.402,73</b>				<b>R\$ 1.895,67</b>
9.1	SEDOP	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	UN	1,00	R\$ 458,68	R\$ 458,68				0%	100%	R\$ 458,68
9.2	SEDOP	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	1,00	R\$ 407,13	R\$ 407,13				0%		R\$ -
9.3	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 11,06	R\$ 66,36				0%		R\$ -

9.4	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 55,14	R\$ 110,28				0%		R\$ -
9.5	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	R\$ 145,92	R\$ 1.459,20		20%	20%	40%	35%	R\$ 510,72
9.6	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	R\$ 217,28	R\$ 217,28		20%	20%	40%	35%	R\$ 76,05
9.7	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	R\$ 178,76	R\$ 893,80		20%	20%	40%	35%	R\$ 312,83
9.8	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	R\$ 198,17	R\$ 792,68		20%	20%	40%	35%	R\$ 277,44
9.9	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 239,54	R\$ 479,08		20%	20%	40%	35%	R\$ 167,68
9.10	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 46,14	R\$ 92,28				0%	100%	R\$ 92,28
9.11	SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN	UN	1,00	R\$ 24,55	R\$ 24,55				0%		R\$ -
9.12	SEDOP	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN	UN	1,00	R\$ 68,95	R\$ 68,95				0%		R\$ -
9.13	SEDOP	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN	UN	2,00	R\$ 265,00	R\$ 530,00				0%		R\$ -
9.14	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	R\$ 39,83	R\$ 637,28				0%		R\$ -
9.15	SEDOP	Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV	M	60,00	R\$ 26,43	R\$ 1.585,80		60%	40%	100%		R\$ -
9.16	SEDOP	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	UN	1,00	R\$ 610,84	R\$ 610,84				0%		R\$ -
<b>10</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>				<b>R\$ 21.771,65</b>		<b>R\$ 17.228,52</b>	<b>R\$ 908,63</b>	<b>R\$ 18.137,15</b>		<b>R\$ 3.634,50</b>
10.1	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 139,51	R\$ 976,57			20%	20%	80%	R\$ 781,26
10.2	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	PT	8,00	R\$ 445,82	R\$ 3.566,56			20%	20%	80%	R\$ 2.853,25
10.3	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	2,00	R\$ 2.387,85	R\$ 4.775,70		100%		100%		R\$ -
10.4	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 3.277,51	R\$ 6.555,02		100%		100%		R\$ -
10.5	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 2.643,71	R\$ 5.287,42		100%		100%		R\$ -
10.6	SEDOP	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	UN	3,00	R\$ 203,46	R\$ 610,38		100%		100%		R\$ -
<b>11</b>		<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 8.215,22</b>						
11.1	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	356,31	R\$ 2,36	R\$ 840,89						
11.2	SEDOP	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²	149,28	R\$ 13,31	R\$ 1.986,92						
11.3	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	356,31	R\$ 15,12	R\$ 5.387,41						
<b>12</b>		<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>				<b>R\$ 9.639,00</b>						
12.1	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD	UN	2,00	R\$ 914,53	R\$ 1.829,06						
12.2	SEDOP	Lavatório de louça s/col.ctorn.,sifão e vaiv.	UN	1,00	R\$ 530,74	R\$ 530,74						
12.3	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	3,00	R\$ 607,24	R\$ 1.821,72						
12.4	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 583,51	R\$ 2.334,04						
12.5	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 772,99	R\$ 1.545,98						
12.6	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 210,01	R\$ 210,01						
12.7	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	3,00	R\$ 76,77	R\$ 230,31						
12.8	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 568,57	R\$ 1.137,14						
<b>13</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>R\$ 3.217,66</b>						<b>0</b>
13.1	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	156,06	R\$ 8,04	R\$ 1.254,72						
13.2	Proprio	Mobilização e Desmobilização	UN	1,00	R\$ 1.962,94	R\$ 1.962,94						R\$ -

MEDIÇÕES	R\$ 53.903,89	R\$ 57.415,50	R\$ 28.561,15	<b>R\$ 20.065,54</b>
VALOR TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				R\$ 213.281,87
VALOR ACUMULADO				R\$ 20.065,54
SALDO DO CONTRATO				R\$ 159.946,08
				R\$ 53.335,79

JULIANA DA SILVA  
RIBEIRO:01327872293  
72293

Assinado de forma digital por JULIANA DA SILVA RIBEIRO:01327872293  
Dados: 2023.05.05 09:38:03 -0300'

JULIANA S RIBEIRO  
Sócia/Proprietária