

PESQUISA DE PREÇOS

À

Empresa: _____ CNPJ: _____

Endereço: _____ Nº _____ Bairro: _____

Cidade: _____

Data: ____/____/____

Contato: _____.

Prezado (a) senhor (a)

Solicitamos desta respeitada empresa que sejam fornecidos os preços conforme tabela anexa, para fins de levantamento preliminar de preços. Contando com a costumeira atenção,

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO ITEM DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	Valor Und	Valor Total
01	Fornecimento e instalação de letreiro em ACM retroiluminado para o muro principal do CCIB, composto pelas letras 'CCIB' (0,48 × 1,70 × 0,07 m) e texto 'Centro de Convivência do Idoso de Belterra' (0,16 × 3,10 × 0,04 m), incluindo estrutura interna, sistema de iluminação em LED, fontes, cabeamento, fixação e acabamento completo.	serv	01	R\$	R\$
02	Fornecimento e instalação de cobertura metálica da fachada principal, medindo aproximadamente 11,60 × 2,00 m, composta por estrutura em metalon galvanizado, cobertura com caimento para drenagem pluvial, calha, rufo, forro em PVC amadeirado e revestimento frontal em ACM, com altura variável entre 0,40 m e 0,50 m, incluindo todos os elementos de fixação e acabamento.	serv	01	R\$	R\$
03	Fornecimento e instalação de letreiro em ACM retroiluminado da fachada principal, composto pelas letras 'CCIB' (0,60 × 1,80 × 0,07 m) e texto 'Centro de Convivência do Idoso de Belterra' (0,10 × 1,45 × 0,03 m), incluindo estrutura interna, iluminação em LED, fontes, cabeamento, fixação e acabamento completo.	serv	01	R\$	R\$
04	Fornecimento e instalação de painel ripado em alumínio amadeirado do muro, medindo 4,80 × 2,00 m (9,60 m²), incluindo estrutura metálica auxiliar, fixação e acabamento.	serv	01	R\$	R\$
05	Fornecimento e instalação de painel ripado em alumínio amadeirado da fachada principal, medindo 3,06 × 4,47 m (13,68 m²), incluindo estrutura metálica auxiliar, fixação e acabamento.	serv	01	R\$	R\$
06	Fornecimento e instalação do sistema de revestimento em ACM da fachada principal, compreendendo fechamento frontal da cobertura (platibanda), acabamentos laterais, arremates, cantos, parafusos, rebites, colagem estrutural e demais componentes necessários para a perfeita execução do revestimento.	serv	01	R\$	R\$

VALOR TOTAL R\$:

Atenciosamente,

**RESPONSÁVEL/COTADOR
SEMTDES**

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL